

月間工程表

工事件名	工期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年5月31日	青:予定

工種	数量	単位	一次施工会社	2020年4月																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
【調節池ヤード】																																			
主	【調節池ヤード】																																		
	地中連続壁工	TRD1号機	1	式	ライト工業	CP引抜	段取替え																												
	— --	TRD2号機	1	式	ライト工業	解体・搬出																													
	山留計測工	計測器設置	10	箇所	坂田電機																														
	ヤード整備工	整地・地盤改良	1	式	明成建設	鉄板撤去、整地・地盤改良																													
	仮設構台杭打工		1	式	青山機工																														
	スパイラルコンベア	掘削、コンベア基礎工	1	式	明成建設	ベルト引込みヤード掘削・造成																													
	スパイラルコンベア	テール部架台設置	1	式	古河産機																														
	スパイラルコンベア	ベルト引込み工	1	式	古河産機																														
	スパイラルコンベア	ベルト加硫	1	式	古河産機																														
	スパイラルコンベア	電気設備工事	1	式	古河産機	盤関係設置																													
	【搬出ヤード】																																		
	スパイラルコンベア	ギャラリーフレーム工	1	式	古河産機	ギャラリーフレーム設置																													
	— --	ギャラリーフレーム遮音壁工	1	式	古河産機																														
	— --	塗装工	1	式	古河産機																														
	— --	胴縁設置工	1	式	古河産機																														
	— --	電気工	1	式	古河産機																														
	防音壁工	特殊覆工部	20	m	明成建設																														
	仮設橋搬入口	構台設置(ステップ7)	287	m2	青山機工	覆工板設置																													
	— --	乗入れ口摺り付け	1	式	明成建設																														
	— --	地覆撤去	1	式	コンクリートコーリング																														
	場内整備工	ヤード造成	1	式	明成建設																														
	【管理用通路】																																		
	スパイラルコンベア	電気工	1	式	古河産機	盤設置																													
	仮設歩道橋②取付坂路工	右岸	1	式	明成建設 東京舗装工業	EPS盛土	型枠組立																												
	仮設歩道橋②取付坂路工	左岸	1	式	明成建設 東京舗装工業	養生	削	削	舗装																										

仮設歩道橋②開