

月間工程表

2020年12月1日作成

工事件名	工期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年5月31日	青:予定

工種	数量	単位	2020年12月																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木											
<b>【調節池ヤード】</b>			<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                     歩道橋①迂回路                      11月2日(月) 9:00 ~ 12月4日(金)                 </div>																																									
仮橋工	構台スロープ	50	m3															東スロープ造成																										
取付坂路①移設	転落防止柵	1	式	転落防止柵、土砂入替え																																								
掘削工	セメント系改良土掘削	8400	m3	ブロック⑧			ブロック⑨																	ブロック⑩		ブロック⑪																	ブロック⑫	
	- "-	ヤード整備	1	式	北西部アンカーヤード造成																		北東部アンカーヤード造成																					
- "-	先行釜場	3	箇所	DW2			移動			DW1				解体・搬出																														
土留工	アンカー打設: 1段目	308	本															フラント設置		タイプD		タイプE																						
仮設備工	給排水管設置	1	式	DW排水管、アンカーフラント給水管設置														仮配管入替え																										
- "-	安全設備	1	式	鉄板返納			鉄板返納								鉄板返納				鉄板返納																									
スパイラルコンベア	ベルト引込	1	式	ベルト引込②			コンテナ移動				ベルト引込③				コンテナ移動																													
- "-	ベルト加硫	1	式	加硫①			加硫②				加硫③																																	
- "-	試運転	1	式															無負荷試運転																										
<b>【搬出ヤード・管理用通路】</b>																																												
スパイラルコンベア	ベルト引込	1	式	ベルト引込②							ベルト引込③																																	
管理用通路仕上げ	舗装段差修正	1	式															舗装段差修正																										
<b>【その他】</b>																																												
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	水位観測														騒音振動調査																										

年末年始休暇  
 12月26日(土)  
 ~  
 1月4日(月)