

月間工程表

工事件名	工期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青:予定

工種	数量	単位	2021年3月																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
【調節池ヤード】																																	
主 要 工 程 表	土留工	1段目:腹起設置	466	m																													
	- "-	1段目:緊張定着①	105	個																													
	- "-	1段目: - "- ②	73	個																													
	- "-	2段目:アースアンカー打設	309	本																													
	- "-	2段目:鉄板敷設・布掘り	1	式	鉄板敷設、布掘り 西側							布掘り 西側							布掘り 北側							鉄板移動							
	- "-	2段目:ブラケット溶接	618	本								ブラケット溶接							ブラケット溶接							ブラケット溶接							
	- "-	2段目:腹起設置	466	m																													
	掘削工	2段アンカー掘削①	40,235	m3	2段アンカー掘削 北ブロック														東ブロック														
	- "-	- "- ②	"	m3								2段アンカー掘削 西ブロック																					
	仮橋工	段取り	1	式	杭頭処理							杭頭処理							杭頭処理														
	- "-	構台架設	1,996	m2																													
	- "-	土留め、すりつけ	41.4	m3								東ゲートすりつけ 土留							砕石すりつけ、鉄板設置														
仮設工	排水管設置	1	式															プラント配管接続															
【土砂搬出ヤード】																																	
程 表	運搬工	土砂積込運搬 八王子地区(2)	274,042	m3	土砂積込搬出																												
	- "-	- "- 八王子地区(5)			土砂積込搬出																												
	- "-	- "- 青梅地区(キ)																															
	- "-	ダンフシート掛け	1	式	ダンフシート掛け																												
【その他】																																	
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	水位観測																					振動騒音測定								