

月間工程表

工事件名 境川金森調節池工事その2	工期 2018年10月9日～2024年11月14日	青:予定
----------------------	------------------------------	------

工種	数量	単位	2021年12月																															備考																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																					
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金																					
<b>【調節池ヤード】</b>																																																						
主	掘削工	5段掘削(掘削班①)	27,082	m3	5段掘削 川③:内外			川④:内外																																														
	- "-	- "- (掘削班②)			5段掘削 川①:内外			川②:内外																																														
	- "-	6段掘削(掘削班①)	30,467	m3																																																		
	- "-	- "- (掘削班②)																																																				
	- "-	玉石積込搬出(UORへ)	8664	m3	玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回		玉石積込搬出 5台×2回																					
- "-	産廃積込搬出(建設汚泥)	3218.6	m3	建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回		建設汚泥・玉石積込搬出 2台×4回																						
要	土留工	5段目:ブラケット溶接	1	式	ブラケット溶接 C.Dタイフ			Bタイフ																																														
	- "-	- "-:アンカー削孔造成	310	本	5段目削孔造成 B(1)6-B(1)52、C1-36、42本			止水プレート設置			5段目削孔造成 C17-36、20本			D1-12、12本			E1-15、15本			F1-34、34本																																		
	- "-	- "-:アンカー削孔造成			5段目削孔造成 F71.72 A17-37、21本			B(1)1-39、B(1)1-3、40本																																														
	- "-	- "-:腹起設置①	466	m	腹起設置① B(1)6-C16、4スハン			腹起設置① C17-32、4スハン			腹起設置① C33-F2、8スハン																																											
	- "-	- "-:腹起設置②			腹起設置② F87-102 F103-A26、9スハン			腹起設置② A27-B(1)15、7スハン			腹起設置② B(1)16-39、6スハン																																											
工	- "-	- "-:緊張定着	310	個	緊張定着 F87-102、16本			緊張定着 F103-A26、34本			緊張定着 B(1)6-C16、22本			緊張定着 C17-32、16本			緊張定着 A27-B(1)15、29本			緊張定着 B(1)16-39、24本																																		
	- "-	- "-:緊張定着																																																				
	仮橋工	段取り	1	式	DW2切管																																																	
程	- "-	下部工:1段目	183.1	t	下部工1段目 C6 C5			C4 A4			A5 A6 A7																																											
	- "-	下部工:2段目	183.1	t	下部工2段目 E1			E2 E3			B5			B4 B3			A2			A3																																		
<b>【土砂搬出ヤード】</b>																																																						
表	運搬工	土砂積込運搬 八王子地区(2)	274,042	m3	土砂積込搬出 90台/日																																																	
	- "-	- "- 八王子地区(5)		m3	60台/日																																																	
	- "-	- "- 青梅地区(キ)		m3	30→50台/日																																																	
<b>【その他】</b>																																																						
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	水位観測																							地盤変形、振動騒音調査																											