月 間 工 程 表

工事件名	工 期
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年5月31日

	工 種		数量	単位	一次施工会社	2019年10月																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
						火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
主要工程表	【調節池ヤード】																																			
	防音壁工	基礎工（東側） こばと前	33	m	明成建設 ヤクモ	コンクリート							脱型・埋戻し			透明板製作																				
	仮設歩道橋①	斜路取付け道路	1	式	明成建設	施工計画、承諾書類														掘削 ⇒ 基礎ｺﾝ ⇒ EPS ⇒ 床版ｺﾝ ⇒ 転落防止柵 ⇒ 舗装																
	仮設歩道橋②	迂回路	1	式	明成建設															迂回路切替																
	ーｎｎー	地組、架設	1	式	青山機工	地組		200t搬入 ⇒ 架設 ⇒		搬出																										
	ーｎｎー	伐採工	1	式	田澤園							残木伐採																								
	ヤード整備	連壁部	1	式	明成建設	ヤード片付け、既設駐車場周り解体																														
	地盤改良工	連壁部	1	式	明成建設							地盤改良																								
	地中連続壁工	TRD1号機	1	式	ライト工業																					資機材搬入							プラント組立、キャリブレーション			
	【ポケットパーク】																																			
	【搬出ヤード】																																			
	仮桟橋	杭打工	1,477	㎡	青山機工	河床右岸側 杭打設																				左岸側杭打設										
	ーｎｎー	杭等処理	45	本	青山機工			杭頭処理 24本																					杭頭処理 21本							
	ーｎｎー	上部架設工	1	式	青山機工	右岸管理通路部上部工								クレーン退避用構台 一部架設																						
	河床掘削	土工	1	式	明成建設									河床掘削																						
	【管理用通路】																																			
	植栽部舗装	舗装工	570	㎡	明成建設			草刈り				通行止め・迂回 ⇒ 掘削 ⇒ 遮断砂 ⇒ 砕石 ⇒ 舗装																										
	コンベア基礎工		1	式	明成建設																															
	【その他】																																			
		事務所周り整備工	1	式	明成建設	休憩所整備																														
	【誘導員】																																			