月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青：予定

	工種		数量	単位	2023年5月 1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	備考
工程表	【調節池ヤード】																																			
主要	土留工（9段目）	アンカー除去	336	本	アンカー除去 D-9-1～12、E-9-1～15							アンカー除去 B2-9-18～B1-9-52				アンカー除去 C-9-1～36							アンカー除去 F-9-1～19													
	－〃－	アンカー除去後止水	1	式	除去後止水 F-9-20～36、F'-12-1～4										除去後止水 D-9-1～12、E-9-1～15							除去後止水 B2-9-18～B1-9-52						除去後止水 C-9-1～36						除去後止水 F-9-1～19			
	－〃－	腹起し撤去	1	式	腹起し撤去 F-9-20～36、F'-12-1～4	山留材返却						腹起し撤去 D-9-1～12、E-9-1～15				腹起し撤去 B2-9-18～B1-9-52						腹起し撤去 C-9-1～36							腹起し撤去 F-9-1～19							
	本体構築工	底版コンクリート打設	40778	m3															底版コンクリート打設 ①192.5㎥	②260㎥	③236㎥	④385.75㎥	⑤344.25㎥			⑥580.25㎥	⑦590.5㎥	⑧385.75㎥	⑨532.25㎥	⑩527㎥			⑪666.25㎥	⑫344㎥	⑬204㎥	
	－〃－	縁切工	1	式								口元養生 F-9-20～36、F'-12-1～4	シート設置吹付									口元養生 D-9,10-1～12、E-9,10-1～15	シート設置			吹付		口元養生 B2-9-18～B1-9-52	シート設置吹付					口元養生 C-9-1～36	シート設置	
	－〃－	防水工（セイワ工業）	1	式								連壁補修 F-9-20～36、F'-12-1～4							連壁補修 D-9-1～12、E-9-1～15							連壁補修 B2-9-18～B1-9-52							連壁補修 C-9-1～36			
	－〃－	防水工（藤信化建）	1	式								底部、中間杭吹付 B1-9-47～B2-9-17		底部吹付 F-9-20～36、F'-12-1～4													底部吹付 D-9,10-1～12、E-9,10-1～15			底部吹付 B2-9-18～B1-9-52						
	－〃－	枠モルタル工	370	m	10-12BL枠モルタル打設							脱型	型枠段取り替え		打設				脱型																	
	－〃－	鉄筋工（1BL）	100	t								壁、ハンチ固め																								
	－〃－	鉄筋工（2,3BL）	120	t								排気シャフト差筋																								
	－〃－	鉄筋工（4BL）	184	t															固め																	
	－〃－	鉄筋工（5BL）	223	t								柱固め																								
	－〃－	鉄筋工（6BL）	253	t	上筋組立										上筋固め											柱・壁・ハンチ固め										
	－〃－	鉄筋工（7BL）	273	t								柱・壁固め																								
	－〃－	鉄筋工（8BL）	273	t																								材料加工・段取り筋・下筋組立						鉄筋架台設置			
	－〃－	鉄筋工（9BL）	253	t										材料加工					下筋組立				鉄筋架台設置					上筋組立						柱組立			
	－〃－	型枠工	839	m2	1BL型枠固め、4BL型枠組立							4BL型枠固め、7BL型枠組立							7BL型枠固め							6BL型枠組立							6BL型枠固め			
	土砂搬出設備撤去工		1	式											定量供給装置撤去 磁選機撤去					テール部フレーム撤去 テール部ローラーブーリー撤去						外装材・電気設備撤去										
	【土砂搬出ヤード】																																			
	土砂搬出設備撤去工		1	式								ターン架台解体				搬出			ギャラリーフレーム解体 ベントフレーム設置											搬出			積込ホッパ架台 足場組立			
	【管理用通路】																																			
	土砂搬出設備撤去工		1	式								西田橋部 鋼製歩道橋、中間フレーム撤去							高木橋部 鋼製歩道橋、中間フレーム撤去														中間フレーム解体 西田橋～テール部			
	【長距離圧送整備】																																			
	圧送ヤード＋法面部 国道16号切下げ	試掘	1	式								入口試掘		出口試掘					伐採・除根2本				既設物撤去					切り下げ2か所					撤去不陸、飾装		
	圧送ヤード＋法面部 整備工	排水、残コンピット	1	式		残コン運搬						残コンピット移動																								
	圧送ヤード＋法面部 －〃－	配管設置、騒音・冷却対策	1	式									配管ゴム設置、砂土嚢設置																							
	中継ヤード 河川沿い 整備工	配管設置、騒音・冷却対策	1	式								深堀川骨組み、日よけ設置								深堀川沿い防音パネル交換・設置			給水管、防音設備設置			ウォーターハンマー対策							給水管設置、養生シート設置			
	中継ヤード 河川沿い																																			
	【その他】																																			
	環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式		水位観測																							騒音振動調査							