月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青：予定

2024年4月

工種		数量	単位	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	備考
【調節池ヤード】																																		
本体構築工	コンクリート打設	壁 梁 柱	m3		柱2-20、21	下段梁6		側壁2-23				柱2-23、24+ 給気シャフト+減勢	側壁2-23	下段梁7	側壁2-25					側壁2-24		下段梁8						側壁2-25						
－〃－	1BL(19-24) A-F 梁構築工	24,450	m2	型枠支保工解体							型枠支保工解体									上段梁支保工組立、柱丘組					上段梁支保工組立、柱丘組									
－〃－	1BL(19-24) G-L 梁構築工	24,450	m2	柱丘組							柱丘組							上段梁支保工組立							上段梁支保工組立								上段梁支保工組立	
－〃－	1BL(18-24) G-L 側壁構築工	6,058	m2																														防水検査	
－〃－	2BL(12-18) G-L 梁構築工	6,058	m2								支保工解体・ケレン、H鋼＋ネット							支保工解体・ケレン							支保工解体・ケレン								支保工解体・ケレン	
－〃－	2BL(12-18) A-F 梁構築工	24,450	m2								支保工解体、脱型							支保工解体、H鋼							支保工解体								支保工解体	
－〃－	3BL(8-13) G-L 側壁構築工	24,450	m2	梁底組立																														
－〃－	3BL(9-13) A-F 柱・梁構築工	6,058	m2	梁鉄筋組立																														
－〃－	3BL(9-13) G-L 柱・梁構築工	6,058	m2	梁鉄筋組立							梁鉄筋組立							梁鉄筋組立							梁鉄筋組立									
－〃－	4BL(4-8) A-F 側壁構築工	21,363	m2								壁梁筋組立																							
－〃－	4BL(5-9) G-L 側壁構築工	21,363	m2												梁底組立			梁底組立			壁梁組立				壁梁組立									
－〃－	4BL(4-8) A-F 柱構築工	6,058	m2	足場隙間埋め							梁筋組立							梁筋組立							梁筋組立								梁筋組立	
－〃－	4BL(4-8) G-L 柱構築工	6,058	m2	柱2リフト＋エンドシル＋隔壁							柱2リフト＋エンドシル＋隔壁				脱型			梁底組立							梁底組立								梁底組立	
－〃－	5BL(1-4) A-F側壁構築工	21,363	m2								2-4通り支保工盛替え							2-4通り梁底組立							2-4通り梁筋組立									
－〃－	5BL(1-4) G-L 側壁構築工	21,363	m2	差し筋、ピット壁、梁底組立							壁梁鉄筋組立	枠返し、ピット壁													壁梁型枠組立		型枠脱型						足場解体 壁梁型枠組立	
－〃－	5BL(1-4) A-F 柱構築工	6,058	m2	組立		組立															給気脱型				梁底組立								梁鉄筋組立	
－〃－	5BL(1-4) G-L 柱構築工	6,058	m2	組立		組立					組立、梁底組立							梁鉄筋組立							梁鉄筋組立								梁鉄筋組立	
－〃－	山留材敷設	21,363	m2								山留材敷設							山留材敷設																
土留め工	壁足場設置(1BL)	21,363	m2																						壁足場組立								壁足場組立	
－〃－	アンカー除去工	1	式	B1´-3-2～F-87							B1´-5-3～B1-31							F-5-86～52							B1´-4-3～B1-31								F-4-86～52	
－〃－	腹起し撤去(1BL)	1	式	腹起し撤去		腹起し撤去					腹起し撤去							腹起し撤去							腹起し撤去								腹起し撤去	
－〃－	足場組立	1	式	A-4-6～F-99																														
－〃－	線切工	1	式					B1´-2～A-27			B1´-2～A-27	A-26～7		A-6～F-99				F-98～79																
【土砂搬出ヤード】																																		
搬去工	搬出ヤード仮桟橋撤去	1,949	m2	構台撤去 左岸側搬出出口											本体①												本体②							
搬去工	搬出ヤード仮桟橋撤去	1,949	m2		杭周り掘削 搬出口左岸			杭周り掘削 搬出口左岸					杭周り掘削 搬出口左岸					河川切回し 搬出口左岸⇒搬入口右岸										杭周り掘削						
【管理用通路】																																		
土砂搬出経路工	管理用通路復旧工	1,949	m2	植栽工																														
仮設工		1	式					仮設撤去 管理用通路開放																										
【その他】																																		
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	観測井戸水位調査																					ドローン撮影,騒音振動調査、地盤変形調査									